



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ')

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Τ.Κ.: 114 73 – Αθήνα
Πληροφορίες: Αν. Διευθυντής
Τηλ. : 2106450762
Email: doy@ggde.gr

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023
Αρ.Πρωτ.: 386343

Προς: Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Α.Τ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Η υπ' αριθ. 2160/6.12.2023 Ερώτηση των βουλευτών κας Όλγας Γεροβασίλη και κ. Κώστα Μπάρκα, με θέμα «Ανάγκη ολοκλήρωσης του δρόμου Αθαμανίο – Θεοδώριανα».

Σχετ.: Α) Το υπ' αριθ. 372279/7.12.2023 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
Β) Το υπ' αριθ. 374086/6.12.2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Συγκ/κών Υποδομών.

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, σας ενημερώνουμε για το έργο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων», τα εξής:

Στη ΣΑΕ-071 συμπεριλήφθηκε αρχικά το ενάρθμο έργο με κωδικό 2016ΣΕ07100002 «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων» με προϋπολογισμό 8.849.000,00€. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται πλέον από το ενάρθμο έργο 2023ΝΑ47100102 της ΣΑΝΑ-471.

Στις 23.02.2018 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Με την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./3410/10.07.2018 (6Υ8Τ465ΧΘΞ-0ΧΖ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε: η έγκριση δέσμευσης ποσού 8.849.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθμου έργου 2016ΣΕ07100002 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου, ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή για την υλοποίηση της υπόψη σύμβασης, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία η ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν.

Με την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./1368/20.03.2019 (ΨΔΕΔ465ΧΘΞ-ΑΑ2) Απόφαση, εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) πενήντα οκτώ και ενενήντα εννιά εκατοστά επί τοις εκατό (58,99%) επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με συνολική δαπάνη εργασιών με το ΦΠΑ 3.643.578,99€.

Στις 03/06/2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, διάρκειας 24 μηνών, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων». Στις 09/06/2020 υπεγράφη η σύμβαση προαίρεσης, ποσού 183.092,89€ (με ΦΠΑ) για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από περιοχή πέρατος παράκαμψης Αθαμανίου έως περιοχή Σταυρός, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων».

Με την υπ' αριθ. 322310/12.10.2022 (ΩΔ9Τ465ΧΘΞ-ΖΨ7) Απόφαση εγκρίθηκαν: 1) ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει την 4^η Τροποποίηση της

Αρχικής Σύμβασης Εργασιών, την 2^η Τροποποίηση της 1^{ης} Σ. Σύμβασης Εργασιών και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 5.922.053,09 € (με Φ.Π.Α.) και 2) της δέσμευσης ποσού 324.881,21 € (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη της δαπάνης που οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και των Τόκων Υπερμερείας που περιλαμβάνονται στον 4^ο Α.Π.Ε., ενώ με την υπ' αριθ. 257106/30.8.2023 (ΨΓΒΦ465ΧΘΞ-ΞΗ9) Απόφαση εγκρίθηκε η επιμήκυνση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου έως τις 22/12/2023.

Το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται περίπου σε 75%. Έχει ολοκληρωθεί τόσο η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου, όσο και η παράκαμψη Αθαμανίου, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία μετά την από 13/10/2023 Διοικητική Παραλαβή προς χρήση από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Η εργολαβία αντιμετώπισε προβλήματα καθυστερήσεων στην έγκαιρη εξέλιξη των εργασιών εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής στον ανάδοχο των δαπανών για τις εκτελεσμένες εργασίες, με συνέπεια ο ανάδοχος να προβεί σε εννέα διακοπές εργασιών λόγω υπερμερείας του ΚτΕ. Συνέπεια αυτών ήταν η κατάθεση της υπ' αριθ. 678/30-10-2023 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης από την ανάδοχο εταιρία, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 357459/27/11/2023 (Ω8Θ0465ΧΘΞ-ΝΗ9) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν.).

Στην παρούσα φάση η Υπηρεσία εξετάζει κάθε δυνατότητα μέσω του Νόμου 4412/2016 για την εξασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης της εργολαβίας, όσο και για τη διασφάλιση της βατότητας του οδικού άξονα Αθαμάνιο – Θεοδώριανα.

Κοινοποίηση:

Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ13

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (Κοινοβουλευτικών)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ